

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	校舍维修改造资金							
主管部门	桃源县教育局			实施单位	桃源县第十中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	72	72	72	10	####	10	
	其中: 当年财政拨款	72	72	72	——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对中心小学护栏、挡土墙进行新建, 改善桃源县第十中学办学条件			改善了学校的办学条件, 为师生提供安全的教育教学场所, 促进全县教育事业的发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	护栏建设长度	400米	400米	8	8	
			挡土墙建设面积	360立方	360立方	8	8	
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出规范合理率	100%	100%	5	5	
	建设成本		72万元	72万元	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对义务教育发展的影响	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	办学条件	提升	提升	10	10	
	工程可使用年限		50年	50年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

填表人: 赵汝佳

填报日期: 2023.9.28

联系电话: 18373686421