

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	税改转移支付中农村中小学危房改造资金							
主管部门	桃源县教育局			实施单位	桃源县第七中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	238	238	238	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	238	238	238	——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拆除原来老旧的教学楼,新建一栋四层、框架结构,符合国家标准的新教学楼。改善学校的办学条件,促进义务教育发展。			把税改转移支付教育专项资金与全县学校整体布局、危房改造相结合。通过拆除、新建教学楼,改善了办学条件,为学生提供了安全的教育教学场				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设教学楼层	4层	4层	5	5	
			教学楼新建面积	1285平方米	1285平方米	5	5	
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出规范合理	100%	100%	10	10	
	建设成本		238万元	238万元	10	10		
	效益 指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	办学条件	提升	提升	10	10	
			义务教育发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	新建教学楼可	50年	50年	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	

填表人:赵汝佳

填报日期:2023.9.28

联系电话:18373686421